

**Allegato B) “BUONA PRATICA” – Check List della DOCUMENTAZIONE di CANTIERE da esibire
OBBLIGATORIAMENTE a RICHIESTA dell’ORGANO di VIGILANZA.**

Fonte della Griglia di valutazione:

Az. Sanitaria Toscana NordOvest-Zona Pisana - U.F. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Attenzione: Le voci riportate in grassetto costituiscono elementi obbligatori del Pi.M.U.S. Le voci riportate in corsivo costituiscono elementi di qualità del Pi.M.U.S.						
Griglia di valutazione Pi.M.U.S. (art. 134 comma 1 / Allegato XXII del DLgs 81/08)						
Ditta / Impresa:						
Cantiere:						
Data: alle ore: da CSE / Datore di lavoro:						
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VALUTAZIONE DEL PIMUS				Sì	Parz.	No
1.	<i>Leggibilità del documento (coerenza indice, caratteri, impaginazione ...)</i>					
2.	Indirizzo del cantiere e tipologia dei lavori da eseguire.					
3.	Nominativo titolare dell’impresa che esegue il montaggio/smontaggio.					
4.	Squadra di lavoratori addetta alle operazioni di montaggio/smontaggio.					
5.	Tipo e marca del ponteggio utilizzato.					
6.	Disegno esecutivo del ponteggio.					
7.	<i>Dati esaustivi (nel progetto) riguardo ai carichi, alle sollecitazioni ed all’esecuzione.</i>					
8.	Planimetria zone destinate a stoccaggio e montaggio del ponteggio.					
9.	Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (es. documentazione che attesti la portanza del terreno)					
10.	Modalità di tracciamento del ponteggio e impostazione prima campata.					
11.	Modalità di controllo verticalità e rilevazione del livello/bolla del primo impalcato.					
12.	<i>Distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita.</i>					
13.	DPI utilizzati nelle operazioni e loro modalità d’uso.					
14.	Calcolo del tirante d’aria.					
15.	<i>Percorso formativo dei lavoratori relativo all’uso dei DPI.</i>					
16.	Attrezzature adoperate nelle operazioni modalità di installazione ed uso.					
17.	Misure di sicurezza in presenza di linee elettriche.					
18.	Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi.					
19.	<i>Modalità di verifica delle sollecitazioni max ammissibili sugli ancoraggi.</i>					
20.	<i>Valutazione del tipo di struttura su cui vengono applicati gli ancoraggi.</i>					
21.	Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche e modalità di verifica stabilità dopo eventi atmosferici.					
22.	Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.					
23.	Sequenze “passo dopo passo” delle modalità di montaggio/smontaggio.					
24.	Regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio .					
25.	Elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto .					
26.	Regole da applicare durante l’uso del ponteggio.					
27.	<i>Procedure di emergenza nel caso di caduta di lavoratori dal ponteggio.</i>					
28.	Verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (documentazione , periodicità, esecutori)					
Esito della valutazione:						

**Allegato B) “BUONA PRATICA” – Check List della DOCUMENTAZIONE di CANTIERE da esibire
OBBLIGATORIAMENTE a RICHIESTA dell’ORGANO di VIGILANZA.**

Fonte della Griglia di valutazione:

Az. Sanitaria Toscana NordOvest-Zona Pisana - U.F. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Osservazioni: